MSB-BAT

RAPPORT D'INTERVENTION

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Client	CBRE
Site / Adresse	1-3 Rue des Campanules, 77185 Lognes
Date(s) d'intervention	05/10/2026
Objet de l'intervention	Remise en état d'une dalle béton

2. STATUT DE L'INTERVENTION

✓ **INTERVENTION RÉALISÉE**

3. DESCRIPTION DE L'INTERVENTION

Contexte

Intervention de remise en état d'une dalle béton au 1-3 Rue des Campanules, à Lognes (77), en bordure de voirie : reprise de la fouille, remblaiement, réalisation d'une dalle béton ferraillée de 25 cm d'épaisseur et raccordement à l'existant.

Constats effectués sur place

- Fouille ouverte en bordure de la voirie, avec présence d'une canalisation et de son raccord en fond de fouille.
- Zone à reprendre en dalle béton d'environ 4 m^2, raccordée à la dalle existante.

Intervention réalisée

- Déplacements sur site.
- Mise en place d'un balisage de sécurité des abords de route.
- Remblaiement en terre de la fouille, avec mise en place et compactage par couches (environ 6 m^3).
- Coffrage périphérique de la dalle (environ 7,6 ml).
- Pose d'un treillis soudé (environ 4 m^2).
- Réalisation d'une dalle béton de 25 cm d'épaisseur (coulage, vibrage et réglage), environ 4 m^2.
- Finition talochée et liaison avec l'existant (joint ou scellement).
- Évacuation et mise en déchetterie des gravats.
- Repli et nettoyage de fin de chantier.

4. CONCLUSION

- La dalle béton a été réalisée conformément à la prestation prévue et raccordée à l'existant.
- Le chantier a été nettoyé et les gravats évacués en déchetterie.

5. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Fouille et état avant travaux















Coffrage et ferraillage





Coulage et finition de la dalle







